



# CONSEJO FEDERAL DE LA ENERGIA ELECTRICA

REUNION PLENARIA Nº 147  
INFORME DE VOCALES DEL CAF

Bariloche – Agosto de 2017



PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO I

PROGRAMA INTERCONEXION BAHIA BLANCA – MAR DEL PLATA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

**Interconexión Eléctrica en 500 kV Bahía Blanca – Mar del Plata y Obras complementarias. Tramo Norte**

Código CAF: AN

Licitación Pública Internacional LPI Nº 14/2013

Financiamiento: Tesoro Nacional 100%

Contratista: Transportadora Mar del Plata SA

Inspección: ESIN SA

Monto del contrato COM: \$ 508.871.910,00 + u\$s 78.981.370,00, ambos más IVA

Fecha de licitación: 19 de Marzo de 2014

Mes base: Febrero 2014

Proveedores nominados:

- Transformadores:
  - o Faraday SAICyF: u\$s 5.614.180,00, más IVA
  - o Siemens SA: u\$s 18.689.067,00, más IVA

Fecha de contrato: 03 de Septiembre de 2014

Plazo de ejecución: 810 días

Estado a Julio de 2017: En ejecución con un avance del 60 %

Observaciones: El contratista presentó reclamos por:

- a) Costos por mayor permanencia en obra.
- b) Intereses por pagos del canon fuera de término.
- c) Demora en la aprobación y pago de redeterminaciones.
- d) Costos adicionales por DJAI.
- e) Costos adicionales por baja productividad.

El CAF reconoce, sujeto a Auditoría, los mayores costos derivados por la mayor permanencia en obra y por menor productividad.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO I

PROGRAMA INTERCONEXION BAHIA BLANCA – MAR DEL PLATA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

**Interconexión Eléctrica en 500 kV Bahía Blanca – Mar del Plata y Obras complementarias. Tramo Sur**

Código CAF: AS

Licitación Pública Internacional LPI Nº 14/2013

Financiamiento: Tesoro Nacional 100%

Contratista: Intesar SA

Inspección: CONSISTRA

Monto del contrato COM: \$ 471.158.027,16 + u\$s 52.147.047,35, ambos más IVA

Fecha de licitación: 19 de Marzo de 2014

Mes base: Febrero 2014

Proveedores nominados:

- Conductores, cables:
  - o IMSA: u\$s 10.156.205,00, más IVA
  - o Nexans-Indelqui SA: u\$s 9.947.070,00, más IVA
  - o Prysmian Energía, Cables y Sistemas de Argentina SA: u\$s 20.406.238,00, más IVA
- Estructuras:
  - o Altor Hornos Zapla SA: \$ 19.068.072,00 + u\$s 2.416.675,00, más IVA
  - o Seire SA: u\$s 4.710.329,00, más IVA
  - o Torres Americanas SA: u\$s 9.531.508,00, más IVA

Fecha de contrato: 03 de Septiembre de 2014

Plazo de ejecución: 810 días

Estado a Julio de 2017: En ejecución con un avance del 53 %

Observaciones: El contratista presentó reclamos por:

- a) Costos por mayor permanencia en obra.
- b) Mayores costos por variante de traza de la línea.
- c) Intereses por pagos fuera de término.
- d) Demora en la aprobación de redeterminaciones.
- e) Cambios en la legislación de aplicación de la SAE.

El CAF reconoce, sujeto a Auditoría, los mayores costos derivados por la mayor permanencia en obra, y los mayores costos por variante de traza de la línea.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO I  
PROGRAMA AMPLIACION ET LA RIOJA SUR

PROVINCIA DE LA RIOJA

**Ampliación ET La Rioja Sur 500/132 kV y Obras complementarias**

Código CAF: LR

Licitación Pública Nacional LPN Nº 11/2014

Financiamiento: Tesoro Nacional 100%

Contratista: Transportel Patagónica SA

Inspección: Consistra ACE

Monto del contrato COM: \$ 143.925.677,76 + u\$s 24.412.112,49, ambos más IVA

Fecha de licitación: 14 de Abril de 2015

Mes base: Marzo 2015

Proveedor nominado:

- Transformador:
  - o Faraday SAICF: u\$s 11.439.600,00, más IVA

Fecha de contrato: 07 de Julio de 2015

Plazo de ejecución: 660 días

Estado a Julio de 2017: en ejecución con un avance del 40 %.

Observaciones: el Contratista presentó reclamos por:

- a) Mayor permanencia en obra, por imposibilidad de acceder al predio de la ET La Rioja Sur.

La UESTY ha elevado un Memorando con el análisis del pedido, el cual está en análisis del Comité.

## PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO I

### PROGRAMA INTERCONEXION ELECTRICA RINCON SANTA MARIA - RESISTENCIA

#### PROVINCIAS DE CORRIENTES Y CHACO

#### **Interconexión Rincón Santa María – Resistencia – Línea II**

Código CAF: RS

Licitación Pública Nacional LPN Nº 10/2013

Financiamiento: CAF 70% - Tesoro Nacional 30%

Contratista: Intesar SA

Inspección: Consistra ACE

Monto del contrato COM: \$ 409.950.587,90 + u\$s 56.777.636,25, ambos más IVA

Fecha de licitación: 17 de Diciembre de 2013

Mes base: Noviembre 2013

Proveedores nominados:

- Conductores:
  - o CIMET SA: u\$s 10.097.472,00, más IVA
  - o CEARCA SA: u\$s 4.038.656,00, más IVA
  - o IMSA SACI: u\$s 10.348.548,00, más IVA
- Estructuras:
  - o Guzmán Nacich SA: u\$s 3.585.958,00, más IVA
  - o Seire SA: u\$s 3.639.760,00, más IVA
  - o Torres Americanas SA: u\$s 3.553.544, 00, más IVA

Fecha de contrato: 06 de Junio de 2014

Plazo de ejecución: 810 días

Estado a Julio de 2017: En ejecución con un avance del 66 %

Observaciones: El contratista presentó reclamos por:

- a) Costos por mayor permanencia en obra.
- b) Intereses por pagos fuera de término.
- c) Demora en la aprobación de redeterminaciones.
- d) Cambios en la legislación de aplicación de la SAE

El CAF reconoce, sujeto a Auditoría, los mayores costos derivados por la mayor permanencia en obra.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PROGRAMA DE TRANSMISION ELECTRICA DEL NORTE GRANDE

PROYECTO DE INTERCONEXION NOA – NEA

COMPONENTE II: Redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional

PROVINCIA DE CORRIENTES

**Línea de Alta Tensión en 132 kV ET Mercedes – ET Goya**

Código CAF: CT 1

Licitación Pública Internacional LPI Nº 08/2010

Financiamiento: BID 1764/OC-AR

Contratista: Electroingeniería SA

Inspección: Tranel SA

Monto del contrato CC: \$ 109.986.145,83 + u\$s 4.816.208,47, ambos más IVA

Fecha de licitación: 10 de Marzo de 2011

Mes base: Febrero 2011

Fecha de contrato: 19 de Julio de 2011

Plazo de ejecución: 540 días

Estado a Julio de 2017: finalizada y en servicio

**Ampliación I: Vinculación eléctrica entre V31 LAT 132 kV Mercedes – Goya con V18 LAT Goya – Las Esquinas**

Código CAF: CT 1.2

Monto de la ampliación CC: \$ 5.549.788,00, más IVA

Mes base: Octubre 2012

Estado a Julio de 2017: finalizada y en servicio

**Ampliación II: Obras civiles**

Código CAF: CT 1.3

Monto de la ampliación CC: \$ 14.982.325,00, más IVA

Mes base: Marzo 2014

Estado a Julio de 2017: en ejecución con un avance del 94 %

**Ampliación III: Construcción de dos edificios de playa para la ET Goya Oeste**

Código CAF: CT 1.4

Monto de la ampliación CC: \$ 8.190.209,00, más IVA

Mes base: Mayo 2015

Estado a Julio de 2017: en ejecución con un avance del 85 %



PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PROGRAMA DE TRANSMISION ELECTRICA DEL NORTE GRANDE

PROYECTO DE INTERCONEXION NOA – NEA

COMPONENTE II: Redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional

PROVINCIA DE FORMOSA

**Estación Transformadora El Colorado**

Código CAF: FR 6

Licitación Pública Nacional LPN Nº 07/2013

Financiamiento: BID 1764/OC-AR

Contratista: Argencobra SA

Inspección: PSI Consultores

Monto del contrato CC: \$ 57.627.301,10, más IVA

Fecha de licitación: 29 de Octubre de 2013

Mes base: Septiembre 2013

Proveedor nominado

- Transformador:
  - o Faraday SAICyF: u\$s 908.000,00

Fecha de contrato: 19 de Diciembre de 2013

Plazo de ejecución: 360 días

Estado a Julio de 2017: en ejecución con un avance del 95 %

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PROGRAMA DE TRANSMISION ELECTRICA DEL NORTE GRANDE

PROYECTO DE INTERCONEXION NOA – NEA

COMPONENTE II: Redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional

PROVINCIA DE MISIONES

**Línea de Alta Tensión en 132 kV Candelaria – Roca – Puerto Mineral, ET Puerto Mineral y Obras complementarias**

Código CAF: MS 2

Licitación Pública Internacional LPI Nº 07/2010

Financiamiento: BID 1764/OC-AR

Contratista: Tel 3 – Proyección Electroluz SRL (UTE)

Inspección: EMSA

Monto del contrato CC: \$ 157.731.128,14, más IVA

Fecha de licitación: 15 de Marzo de 2011

Mes base: Febrero 2011

Fecha de contrato: 19 de Julio de 2011

Plazo de ejecución: 540 días

Estado a Julio de 2017: finalizada y en servicio.

**Ampliación I: LMT 33 kV Puerto Mineral – Puerto Rico**

Código CAF: MS 21

Monto de la ampliación: \$ 15.281.017,40, más IVA

Mes base: Octubre 2012

Estado a Julio de 2017: finalizada y en servicio

**PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II**

**PROGRAMA DE TRANSMISION ELECTRICA DEL NORTE GRANDE**

**PROYECTO DE INTERCONEXION NOA – NEA**

**COMPONENTE II: Redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional**

**PROVINCIA DE MISIONES**

**Línea de Alta Tensión en 132 kV Puerto Mineral – Eldorado II y ET Eldorado II y Obras complementarias**

Código CAF: MS 4

Licitación Pública Internacional LPI Nº 08/2011

Financiamiento: BID 1764/OC-AR

Contratista: Proobra SA – Hidrelco SRL (UTE)

Inspección: EMSA

Monto del contrato CC: \$ 125.234.086,97 + u\$s 4.143.169,67, ambos más IVA

Fecha de licitación: 06 de Marzo de 2012

Mes base: Febrero 2012

Proveedores nominados:

- Conductores:
  - o CyA: u\$s 344.000,00, más IVA
- Conductores y cable de guardia:
  - o Prysmian Energía, Cables y Sistemas de Argentina SA: u\$s 1.908.250,00, más IVA
- Transformadores
  - o Vasile: u\$s 19.000,00, más IVA
  - o Faraday SAClyF: u\$s 1.355.270,40, más IVA

Fecha de contrato: 11 de Diciembre de 2012

Plazo de ejecución: 540 días

Estado a Julio de 2017: En ejecución con un avance del 85%; se ha planteado un desvío urbano de la LAT 132 kV en Garuhapé, Montecarlo y Capioiví, esta modificación de obra junto con reclamos presentados por la Contratista, fueron analizados por la UEP y está preparando el Memorando correspondiente.

**PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II**

**PROGRAMA DE TRANSMISION ELECTRICA DEL NORTE GRANDE**

**PROYECTO DE INTERCONEXION NOA – NEA**

**COMPONENTE II: Redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional**

**PROVINCIA DE MISIONES**

**Estaciones Transformadoras 132/33/13,2 kV Aristóbulo del Valle y San Vicente, y Obras complementarias**

Código CAF: MS 5

Licitación Pública Internacional LPI Nº 09/2011

Financiamiento: BID 1764/OC-AR

Contratista: Teyma Abengoa SA – Lesko SACIFIA – Riel SRL (UTE)

Inspección: EMSA

Monto del contrato CC: \$ 146.412.719,00 + u\$s 4.143.169,67, ambos más IVA

Fecha de licitación: 14 de Marzo de 2013

Mes base: Febrero 2013

Proveedores nominados:

- Conductores:
  - o CyA: u\$s 615.890,00, más IVA
  - o Nexans Indelqui SA: u\$s 20.061,00, más IVA
- Cable de guardia OPGW:
  - o Prysmian Energía, Cables y Sistemas de Argentina SA: u\$s 557.760,00, más IVA
- Transformadores:
  - o Vasile y Cia SACI: u\$s 750.000,00, más IVA
  - o Faraday SAClyF: u\$s 2.710.540,80, más IVA

Fecha de contrato: 3 de Julio de 2013

Plazo de ejecución: 540 días

Estado a Julio de 2017: La obra está parcialmente en servicio, y tiene un avance en su ejecución del 65 %, se ha resuelto el problema de la disponibilidad de los terrenos para las subestaciones transformadoras 33/13,2 kV, se han analizado modificaciones de obra en 13,2 kV, esto último no ha sido aún acordado con la provincia.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PROGRAMA DE TRANSMISION ELECTRICA DEL NORTE GRANDE

PROYECTO DE INTERCONEXION NOA – NEA

COMPONENTE II: Redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional

PROVINCIA DE MISIONES

**Estación Transformadora Oberá II y Obras complementarias**

Código CAF: MS 6

Licitación Pública Internacional LPI Nº 05/2013

Financiamiento: BID 1764/OC-AR

Contratista: J.J. Cartellone SA – Isolux SA – Proyección Electroluz SRL (UTE)

Inspección: EMSA

Monto del contrato CC: \$ 136.486.973,80 + u\$s 6.768.888,67, ambos más IVA

Fecha de licitación: 24 de Abril de 2014

Mes base: Marzo 2014

Proveedores nominados:

- Transformadores:
  - o Tadeo Czerweny u\$s 2.821.500,00

Fecha de contrato: 21 de Octubre de 2014

Plazo de ejecución: 540 días

Estado a Julio de 2017: en ejecución con un avance del 99 %.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PROGRAMA DE TRANSMISION ELECTRICA DEL NORTE GRANDE

PROYECTO DE INTERCONEXION NOA – NEA

COMPONENTE II: Redes de Transmisión y Subtransmisión Provincial y Regional

PROVINCIA DE SALTA

### **Estación Transformadora Orán**

Código CAF: SA 1

Licitación Pública Internacional LPI N° 08/2010

Financiamiento: BID 1764/OC-AR

Contratista: Tel 3 – Distrocuyo SA (UTE)

Inspección: Provincia SA

Monto del contrato CC: \$ 49.440.683,00 + u\$s 4.985.120.00, ambos más IVA

Fecha de licitación: 05 de Junio de 2014

Mes base: Mayo 2014

Proveedores nominados:

- Transformadores:
  - o Faraday SAICyF: u\$s 2.431.200,00, más IVA
  - o Tadeo Czerweny SA: u\$s 1.264.500,00, más IVA

Fecha de contrato: 17 de Octubre de 2014

Plazo de ejecución: 480 días

Estado a Julio de 2017: finalizada, en Recepción Provisoria.

## PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

### PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO A DISTINTAS REGIONES DEL PAIS

#### PROVINCIA DE BUENOS AIRES

#### **Interconexión 132 kV Henderson – Pehuajó – Gral. Villegas**

Código CAF: BA 2

Licitación Pública Nacional LPN Nº 15/2011

Financiamiento: BID 2514/OC-AR – CAF 6566, FREBA

Contratista: Eleprint SA – Martínez de la Fuente SA (UTE)

Inspección: PSI Consultores

Monto del contrato CC Parte 1: \$ 67.214.350,00 + u\$s 6.765.381,00, ambos más IVA

Monto del contrato CC Parte 2: \$ 104.596.097,00 + u\$s 6.208.150,00, ambos más IVA

Fecha de licitación: 08 de Marzo de 2012

Mes base: Febrero 2012

Proveedores nominados:

- Transformadores:
  - o Artrans SA: u\$s 2.021.800,00, más IVA
  - o Tadeo Czerweny SA: u\$s 1.032.590,00, más IVA
- Conductor:
  - o CyA: u\$s 3.822.600,00

Fecha de contrato Tramo 1: 03 de Julio de 2013

Fecha de contrato Tramo 2: 03 de Octubre de 2013

Plazo de ejecución Tramo 1: 420 días

Plazo de ejecución Tramo 2: 540 días

Estado a Julio de 2017: la obra correspondiente al Tramo 1 está finalizada y operando, existe un pedido de la transportista de reemplazar el SMEC de la ET Pehuajó; la obra correspondiente al tramo 2 está en ejecución con avance físico del 43 %.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO A DISTINTAS REGIONES DEL PAIS

PROVINCIA DE CHACO

**LAT 132 kV Tres Isletas – J.J. Castelli, ET J.J. Castelli**

Código CAF: CH 1

Licitación Pública Nacional LPN Nº 11/2011

Financiamiento: BID 2514/OC-AR – CFA 6566, FEDEI

Contratista: Alusa Engenharia SA – Montelectro SA

Inspección: Provincia de Chaco

Monto del contrato CC: \$ 110.797.724,75 + u\$s 4.891.874,85, ambos más IVA

Fecha de licitación: 15 de Enero de 2014

Proveedores nominados:

- Transformadores: u\$s 3.660.700,00

Mes base: Diciembre 2013

Fecha de contrato: 07 de Abril de 2014

Plazo de ejecución: 540 días

Estado a Julio de 2017: en ejecución con un avance del 95%.

**Modificación de obra:** Cambio en el tipo de fundaciones

Monto de la ampliación: \$ 31.157.024,79, más IVA



PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO A DISTINTAS REGIONES DEL PAIS

PROVINCIA DE CHUBUT

**Suministro de Transformador para la ET A1 Comodoro Rivadavia**

Código CAF: CR 1

Licitación Pública Nacional LPN Nº 03/2014

Financiamiento: BID 2514/OC-AR – CFA 6566, FEDEI

Proveedor: Faraday SA

Inspección: Transpa SA

Monto del contrato: u\$s 1.641.600,00, más IVA

Fecha de licitación: 09 de Diciembre de 2014

Mes base: Noviembre 2014

Fecha de contrato: 22 de Septiembre de 2015

Plazo de ejecución: 360 días

Estado a Julio de 2017: el transformador está en proceso de montaje en la estación transformadora.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO A DISTINTAS REGIONES DEL PAIS

PROVINCIA DE CORDOBA

**LAT 132 kV ET Maranzana – ET Gral. Levalle y Ampliación ET 132/66 kV Gral. Levalle**

Código CAF: CB 1

Licitación Pública Nacional LPN Nº 19/2011

Financiamiento: BID 2514/OC-AR – CFA 6566, FEDEI

Contratista: Item Construcciones SA – Estructuras SA (UTE)

Inspección: EPEC

Monto del contrato CC: \$ 142.226.419,08 + u\$s 3.896.483,61, ambos más IVA

Fecha de licitación: 06 de Marzo de 2012

Mes base: Febrero 2012

Fecha de contrato: 22 de Noviembre de 2013

Plazo de ejecución: 420 días

Estado a Julio de 2017: Obra paralizada, con un avance del 65 % en la línea y del 100 % en las estaciones transformadoras. Se ha iniciado un análisis conjunto con la provincia a los efectos de considerar alternativas que posibiliten su reinicio, la mayor dificultad reside en definir aspectos financieros.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO A DISTINTAS REGIONES DEL PAIS

PROVINCIA DE ENTRE RIOS

**Estación Transformadora Villaguay**

Código CAF: ER 1

Licitación Pública Internacional LPI Nº 11/2011

Financiamiento: BID 2514/OC-AR – CFA 6566, FEDEI

Contratista 1: Blanco Montajes SA, con liberación acordada

Contratista 2: ENERSA, se hace cargo de la finalización de la obra

Inspección: Provincia de Entre Ríos

Monto del contrato CC 1: \$ 46.797.724,75, más IVA

Fecha de licitación: 24 de Noviembre de 2011

Mes base: Octubre 2011

Fecha de contrato 1: 12 de Abril de 2012

Plazo de ejecución 1: 480 días, la obra fue entregada al CAF el 12 de Diciembre de 2012

Monto del Contrato CC 2: \$ 11.864.143,86

Fecha de contrato 2: 17 de Septiembre de 2015

Plazo de ejecución 2: 180 días

Estado a Julio de 2017: finalizada, en servicio y Recepción Provisoria.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO A DISTINTAS REGIONES DEL PAIS

PROVINCIA DE JUJUY

**Suministro de Transformador para la ET Alto Padilla**

Código CAF: JU 1

Licitación Pública Nacional LPN Nº 03/2014

Financiamiento: BID 2514/OC-AR – CFA 6566, FEDEI

Proveedor: Faraday SA

Inspección: Transnoa SA

Monto de la oferta: u\$s 1.198.300,00, más IVA

Fecha de licitación: 09 de Diciembre de 2014

Mes base: Noviembre de 2014

Fecha de contrato: 01 de Febrero de 2017

Plazo de ejecución: 360 días

Estado a Julio de 2017: se ha iniciado el proceso de fabricación.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO A DISTINTAS REGIONES DEL PAIS

PROVINCIA DE JUJUY

**LAT 132 kV Alto Padilla – El Volcán y Nueva ET El Volcán**

Código CAF: JU 2

Licitación Pública Internacional LPI Nº 01/2016

Financiamiento: BID 2514/OC-AR – CFA 6566, FEDEI

Contratista: Rovella Carranza SA

Inspección: Ejesa - Transnoa SA

Monto de la oferta: \$ 181.082.232,96 + u\$s 6.571.471,40, más IVA

Fecha de licitación: 10 de Noviembre de 2016

Mes base: Octubre de 2016

Fecha de contrato: 08 de Mayo de 2017

Plazo de ejecución: 600 días

Estado a Julio de 2017: obra en proceso de inicio de los trabajos.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO A DISTINTAS REGIONES DEL PAIS

PROVINCIA DE SALTA

**Estación Transformadora Pichanal**

Código CAF: SA 2

Licitación Pública Internacional LPI Nº 08/2014

Financiamiento: BID 2514/OC-AR – CFA 6566, FEDEI

Contratista: Rovella Carranza SA

Inspección: Provincia de Salta

Monto del contrato CC: \$ 76.088.526,13 + u\$s 3.311.422,46, ambos más IVA

Fecha de licitación: 07 de Abril de 2015

Mes base: Marzo 2015

Proveedor nominado:

- Transformador: u\$s 1.241.050,00

Fecha de contrato: 07 de Julio de 2015

Plazo de ejecución: 480 días

Estado a Julio de 2017: obra en proceso de ejecución, se inicia luego de resolver los inconvenientes que la afectaron: problemas en la liberación del predio, y el requerimiento de actualización del precio.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO A DISTINTAS REGIONES DEL PAIS

PROVINCIA DE SAN LUIS

**LAT DT 132 kV ET Luján – ET Parque Industrial**

Código CAF: SL 1

Licitación Pública Internacional LPI Nº 01/2013

Financiamiento: BID 2514/OC-AR – CFA 6566, FEDEI

Contratista: Rovella Carranza SA – Sistelec Ingeniería SA – Obras Andinas SA (UTE)

Inspección: Esin Consultora SA

Monto del contrato CC: \$ 122.221.498,96 + u\$s 13.571.119,14, ambos más IVA

Fecha de licitación: 21 de Noviembre de 2013

Mes base: Octubre 2013

Fecha de contrato: 16 de Enero de 2014

Plazo de ejecución: 540 días

Estado a Julio de 2017: finalizada, operando y en Recepción Provisoria.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PROGRAMA DE ABASTECIMIENTO ELECTRICO A DISTINTAS REGIONES DEL PAIS

PROVINCIA DE SANTA FE

**Suministro de Transformador para la ET San Martín**

Código CAF: SF2

Licitación Pública Internacional LPN Nº 13/2014

Financiamiento: BID 2514/OC-AR – CFA 6566, FEDEI

Proveedor: Faraday SA

Inspección: EPE

Monto de la oferta: u\$s 1.302.000,00, más IVA

Fecha de licitación: 07 de Abril de 2015

Mes base: Marzo 2015

Fecha de contrato: 01 de Febrero de 2017

Plazo de ejecución: 360 días

Estado a Julio de 2017: se ha iniciado la fabricación.



## PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

### PROVINCIA DE CATAMARCA

#### LAT DT 132 kV Divisaderos – Valle Viejo y Obras complementarias

Código CAF: CA 1

Licitación Pública Nacional LPN Nº 14/2014

Financiamiento: Tesoro Nacional

Contratista: Ing. Carlos A. Monti

Inspección: Provincia de Catamarca

Monto del contrato CC: \$ 103.636.961,07 + u\$s 4.953.138,73, ambos más IVA

Fecha de licitación: 26 de Marzo de 2015

Mes base: Febrero 2015

Fecha de contrato: 15 de Julio de 2015

Plazo de ejecución: 360 días

Estado a Julio de 2017: en ejecución con un avance del 92 %, se aprobó la ampliación solicitada por la provincia en la ET Valle Viejo.

#### **Ampliación: Suministros y montajes de la ET Valle Viejo**

Monto de la ampliación CC: \$ 9.008.641,86 + u\$s 2.068.606,69, ambos más IVA

Estado a Julio de 2017: iniciada, con la revisión de la ingeniería.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PLAN FEDERAL I – OBRAS 132 kV

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

**Interconexión 132 kV Santa Cruz Norte – Caleta Olivia**

Código CAF: SC 1

Licitación Pública Nacional LPN Nº 09/2010

Financiamiento: Tesoro Nacional

Contratista: Elecnor de Argentina SA – Isolux Corsan SA (UTE)

Inspección: Esin Consultora SA – Electrosistemas SA

Monto del contrato CC: \$ 63.302.707,75, más IVA

Fecha de licitación: 17 de Marzo de 2011

Mes base: Febrero 2011

Proveedores nominados:

- Transformador: \$ 5.560.000,00
- Conductores: \$ 2.998.125,00
- Estructuras: \$ 4.606.260,00

Fecha de contrato: 24 de Octubre de 2011

Plazo de ejecución: 420 días

Ampliación I: Adquisición de estructuras de suspensión faltantes, remediación de accesorios y transporte de estructuras de retención.

Monto de la ampliación: \$ 4.865.523,00, más IVA

Estado a Julio de 2017: se finalizó el proceso de liberación de contrato, solicitado por la Contratista en Enero de 2015.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PLAN FEDERAL I – OBRAS 132 kV

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

**Interconexión 132 kV Santa Cruz Norte – Caleta Olivia**

Licitación Pública Nacional LPN Nº 01/2017

Financiamiento: Tesoro Nacional

Contratista: CPC Ingeniería e Infraestructura SA

Inspección: Esin Consultora SA – Electrosistemas SA

Monto del contrato CC: \$ 143.531.664,83, más IVA

Fecha de licitación: 04 de Mayo de 2017

Mes base: Abril 2017

Fecha de contrato: 30 de Mayo de 2017

Plazo de ejecución: 165 días

Estado a Julio de 2017: obra aún no iniciada, se están cumplimentando las exigencias de garantías.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PLAN FEDERAL I – OBRAS 132 kV

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

**Interconexión 132 kV Perito Moreno – Los Antiguos**

Código CAF: SC 2

Licitación Pública Nacional LPN Nº 15/2010

Financiamiento: Tesoro Nacional

Contratista: IECSA - EDVSA (UTE)

Inspección: Cointec SA – TecnoLatina SA – Latinconsult SA

Monto del contrato CC: \$ 144.092.170,00, más IVA

Fecha de licitación: 26 de Abril de 2011

Mes base: Marzo 2011

Fecha de contrato: 15 de Octubre de 2010

Plazo de ejecución: 600 días

Estado a Julio de 2017: por pedido de la Contratista se llevó a cabo el proceso de liberación de contrato; en Octubre 2015 se procedió a un nuevo llamado a licitación el cual quedó desierto; la provincia reformuló la prioridad de esta obra por lo que se ha iniciado el proceso de discontinuar la gestión de la licitación realizada para la finalización y puesta en servicio de la obra; se acordó la solución que afectaba la liberación del contrato relacionada con la provisión de las celdas de media tensión.

PLAN FEDERAL DE TRANSPORTE ELECTRICO II

PLAN FEDERAL I – OBRAS 132 kV

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

**Interconexión Santa Cruz Centro (San Julián – Gdor. Gregores)**

Código CAF: SC 3

Contratación Directa (Convenio Marco MPFIPyS – Gobierno de la Provincia de Santa Cruz, fecha 31/08/2011)

Financiamiento: Tesoro Nacional

Contratista: Servicios Públicas SE

Inspección: TranelSA – Atec SA – Sigla SA

Monto del contrato: \$ 205.153.147,40, más IVA

Mes base: Febrero 2011

Fecha de contrato: 01 de Noviembre de 2013

Plazo de ejecución: 20 meses

Estado a Julio de 2017: ejecución interrumpida, condicionada por la adquisición de componentes y reformulación de obras; el CAF realizó licitaciones para nominar proveedores para: suministro de estructuras especiales, cable OPGW, aisladores, grapería y accesorios para conductor y cable de guarda y materiales y accesorios para puesta a tierra, como así también para la construcción de las estaciones transformadoras en San Julián y Gdor. Gregores; la provincia reformuló la prioridad de esta obra por lo que se ha iniciado el proceso de discontinuar la gestión de las licitaciones realizadas.

Se ha iniciado, junto con la provincia, un proceso de revisión de la documentación disponible con el objeto de determinar las acreencias mutuas para cerrar la obra ejecutada.